



COMMUNE DE BIDART

Renforcement des réseaux Avenue de la Grande Plage



PLANNING EXECUTION

TACHES	DUREE en Jours	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S1	S2	S3	S4	S5
		16/11/2009 17/11/2009 18/11/2009 19/11/2009 20/11/2009 21/11/2009 22/11/2009 23/11/2009 24/11/2009 25/11/2009 26/11/2009 27/11/2009 28/11/2009 29/11/2009 30/11/2009 01/12/2009 02/12/2009 03/12/2009 04/12/2009 05/12/2009 06/12/2009 07/12/2009 08/12/2009 09/12/2009 10/12/2009 11/12/2009 12/12/2009 13/12/2009 14/12/2009 15/12/2009 16/12/2009 17/12/2009 18/12/2009 19/12/2009 20/12/2009 21/12/2009 22/12/2009 23/12/2009 24/12/2009 25/12/2009 26/12/2009 27/12/2009 28/12/2009 29/12/2009 30/12/2009 31/12/2009 01/01/2010 02/01/2010 03/01/2010 04/01/2010 05/01/2010 06/01/2010 07/01/2010 08/01/2010 09/01/2010 10/01/2010 11/01/2010 12/01/2010 13/01/2010 14/01/2010 15/01/2010 16/01/2010 17/01/2010 18/01/2010 19/01/2010 20/01/2010 21/01/2010 22/01/2010 23/01/2010 24/01/2010 25/01/2010 26/01/2010 27/01/2010 28/01/2010 29/01/2010 30/01/2010 31/01/2010 01/02/2010 02/02/2010 03/02/2010 04/02/2010 05/02/2010 06/02/2010 07/02/2010											
INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION - Installation de chantier - Approvisionnements - Sondages	2 5												
PHASE 1 - Rue des Tamaris - Rue Camboena - Pose réseau EU et EP - Reprise des branchements - Réfections de chaussée provisoire	15 8 2												
PHASE 2 - Rue Camboena - Copropriété Villa Louise REP 20 - Pose réseau EU et EP - Reprise des branchements - Réfections de chaussée provisoire	20 17 1												
PHASE 3 - Copropriété Villa Louise - Chemin Tarte Berria - Pose réseau EU et EP - Reprise des branchements - Réfections de chaussée provisoire	35 28 2												

TACHES	DUREE en Jours	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
		08/02/2010 09/02/2010 10/02/2010 11/02/2010 12/02/2010 13/02/2010 14/02/2010 15/02/2010 16/02/2010 17/02/2010 18/02/2010 19/02/2010 20/02/2010 21/02/2010 22/02/2010 23/02/2010 24/02/2010 25/02/2010 26/02/2010 27/02/2010 28/02/2010 01/03/2010 02/03/2010 03/03/2010 04/03/2010 05/03/2010 06/03/2010 07/03/2010 08/03/2010 09/03/2010 10/03/2010 11/03/2010 12/03/2010 13/03/2010 14/03/2010 15/03/2010 16/03/2010 17/03/2010 18/03/2010 19/03/2010 20/03/2010 21/03/2010 22/03/2010 23/03/2010 24/03/2010 25/03/2010 26/03/2010 27/03/2010 28/03/2010 29/03/2010 30/03/2010 31/03/2010 01/04/2010 02/04/2010 03/04/2010 04/04/2010							
INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION - Installation de chantier - Approvisionnements - Sondages	2 5								
PHASE 1 - Rue des Tamaris - Rue Camboena - Pose réseau EU et EP - Reprise des branchements - Réfections de chaussée provisoire	15 8 2								
PHASE 2 - Rue Camboena - Copropriété Villa Louise REP 20 - Pose réseau EU et EP - Reprise des branchements - Réfections de chaussée provisoire	20 17 1								
PHASE 3 - Copropriété Villa Louise - Chemin Tarte Berria - Pose réseau EU et EP - Reprise des branchements - Réfections de chaussée provisoire	35 28 2								

■ Equipe Réseau Principal
■ Equipe branchement



■ Equipe Réseau Principal
■ Equipe branchement

